



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งานนโยบายและแผน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส ที่ 1-2(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ บ่อвок หมู่ที่ 1 บ้านโปงแม่ลอบ	1,980,000	/	-	-	-	1,976,000	กองช่าง	
2.	โครงการก่อสร้างชุดลอกแหล่งน้ำ ประมงหมู่บ้านที่สาธารณะป่าสง หมู่ที่ 1	640,000	/	-	-	-	638,000	กองช่าง	
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ. 40004 บ้านห้วยฮ่อมนอก-ห้วย ฮ่อมใน หมู่ที่ 4-5	1,140,000	/	-	-	-	1,134,200	กองช่าง	
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ. 40005 บ้านขุนกอง หมู่ที่ 6	2,710,000	/	-	-	-	2,704,900	กองช่าง	
5.	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ทางเดินมาบปสถานพร้อมเทพื้น คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโปงแม่ลอบ	492,400	/	-	-	-	488,000	กองช่าง	
6.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าแม่ลอบ	990,000	/	-	-	-	984,000	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
7.	โครงการซ่อมแซมตลิ่งไหลทางถนน สายทาง ลพ.ถ.40004 ช่วงหมู่ที่ 4 บ้านห้วยอ่อนนอก(จุดที่ 2)	460,900	/	-	-	-	460,700	กองช่าง	
8.	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำม่อน หินไหล หมู่ที่ 1	82,500	/	-	-	-	81,200	กองช่าง	
9.	โครงการก่อสร้างเสาพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน สาย ลพ.ถ.40002 หมู่ที่ 2	91,000	/	-	-	-	90,500	กองช่าง	
10.	โครงการปรับปรุงระบบประปา ชุมชนหลวงใหม่ หมู่ที่ 6	65,000	/	-	-	-	65,000	กองช่าง	
11.	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชุมชนหลวงใหม่ หมู่ที่ 6	65,000	/	-	-	-	65,000	กองช่าง	
12.	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำทุ่ง บ้านท่า หมู่ที่ 1	28,200	/	-	-	-	28,000	กองช่าง	
13.	โครงการซ่อมแซมตลิ่งไหลทางถนน สายทาง ลพ.ถ.40004 ช่วงที่ 4 บ้านห้วยอ่อนนอก(จุดที่ 1)	324,000	/	-	-	-	324,000	กองช่าง	
14.	โครงการซ่อมแซมไหลทางถนนสาย ชุมชนม่อนหินขาว หมู่ที่ 4	16,800	/	-	-	-	16,800	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	40,000	/	-	-	-	33,510	สำนักปลัด	
2.	โครงการควบคุมไฟฟ้าและหมอก ควัน	40,000	/	-	-	-	22,250	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลท่าแม่ ลอบ	90,000	/	-	-	-	90,000	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าแม่ลอบ	100,000	/	-	-	-	462,793	สำนักปลัด	