



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนห้วยฮ่อมใน หมู่ที่ 5 ต.ท่าแม่ลอบ	ถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 80 ม หนา 0.14 ม	157,000.-	14 ก.ย – 23 พ.ย 66	✓			156,800.-	รายจ่าย ค้างจ่าย
2.	โครงการก่อสร้างตลิ่งทางเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านห้วยฮ่อมใน หมู่ที่ 5 ต.ท่าแม่ลอบ	วางกล่อง Gabions ปริมาตร 1.00 ม x 2 เมตร x 1 เมตร พร้อมบรรจุหินใหญ่ ขนาดสูง 3 ม. ยาว 12 ม.	180,000.-	20 ก.ย-19 ธ.ค 66	✓			178,800.-	รายจ่าย ค้างจ่าย
3.	โครงการต่อเติมห้องน้ำอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ	กว้าง 1.60 ม ยาว 2.50 ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ม.	118,000.-	20 ก.ย – 21 ธ.ค 66	✓			115,000.-	รายจ่าย ค้างจ่าย
4.	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางและท่อระบายน้ำถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข 1184-บ้านขุนกอง ม.6	ดอกหลักไม้ยูคา ขนาด 4 นิ้ว ยาว 4 จำนวน 256 ท่อน	70,230.-	8 – 23 มค 67	✓			69,800.-	สำรองจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1184-บ้านขุนก้อง (ช่วงท่อเหลี่ยม) ม.6	กว้าง 3 ม ลึก 3 ม ยาว 6 ม	26,400.-	8 - 17 ม.ค 67	✓			26,000.-	สำรองจ่าย
6.	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนก้อง	ซ่อมแซมประตูและ อาคาร	20,000.-	8 - 17 ม.ค 67	✓			20,000.-	บำรุงรักษา ซ่อมแซม
7	โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลชุด ,ขน,เปิดและปรับเปลี่ยนเส้นทาง เข้า หมู่บ้านที่ถูกดินสไลด์ทับถมอัน เนื่องจากอุทกภัย ม.5 บ้านห้วยฮ่อม ใน	ชุดดินที่ทับถมเส้นทาง ด้วยรถแบ็คโฮ	55,000.-	18 มค 67	✓			55,000.-	สำรองจ่าย
8	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งฝั่ง ขวาลำห้วยขุนก้อง ม.6 บ้านขุนก้อง	ทำแนวป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงกระสอบ บรรจุปูนซีเมนต์กว้าง 2.25 ม สูง 1.95 ม ยาว 20 ม.	133,400.-	23 มค 37	✓			122,000.-	สำรองจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1184-บ้านห้วยฮ่อมนอก-ห้วยฮ่อมใน หมู่ที่ 4	ขุดดินถมไหล่ทาง กว้าง 2 ม. ระยะ 30 ม.	43,950.-	12 – 20 ก.พ 67	✓			42,500.-	บำรุงรักษา ซ่อมแซม
10	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เข้าพื้นที่ การเกษตรสายห้วยคอกหมู ห้วยอม บ้านหลวงใหม่ ม.6 ต.ทาแม่ลอบ	ถนน คสล.เข้าพื้นที่ การเกษตรที่ 3+076 ถึง 3+290	299,000.-	7 ก.พ-4 มี.ค 67	✓			298,700.-	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
11	โครงการปรับปรุงระบบประปา ห้วยอมบ้านหลวงใหม่ หมู่ที่ 6 ต.ทา แม่ลอบ	ปรับปรุงประปา พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่ น้อยกว่า 2,800 วัตต์ พร้อมวางท่อส่งน้ำ PVC ยาว 1,600 เมตร	240,000.-			✓		229,000.-	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ม.1 -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ม.4 -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ม.5 -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ม.6 -ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.1 -ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.4 -ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.5 -ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.6	พัฒนาการบริหาร การศึกษา ศพด.ใน สังกัด	630,560.-	1 ต.ค 66-31 มี.ค 67		✓		304,720.-	
13	ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านปงแม่ลอบ -รร.บ้านปงแม่ลอบ -รร.บ้านปงแม่ลอบ(สาขาห้วยเหี้ยะ) -รร.บ้านปงแม่ลอบ(สาขาห้วยฮ่อม) --รร.บ้านปงแม่ลอบ(สาขาขุนก้อง)	ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	1,800,000.-	1 ต.ค 66-31 มี.ค 67		✓		482,100.-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	โครงการจัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว	ส่งเสริมการการ ท่องเที่ยวจังหวัด ลำพูน	5,000.-	20 พย 66	✓			5,000.-	
15	อาหารเสริม(นม) -รร.บ้านปางแม่ลอบ -ศพด. สังกัด อบต.ทาแม่ลอบ	ส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กนักเรียน	669,709.-	1 ต.ค 66-31 มี.ค 67		✓		240,853.23.-	
16	โครงการประเพณียี่เป็ง	ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000.-	22 พย 66	✓			20,000.-	
17	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็ก	50,000.-	13 ม.ค 67	✓			50,000.-	
18.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กีฬาเป็น สื่อ	50,000.-	17 ก.พ 67	✓			49,920.-	
19.	โครงการจัดงานไม้แกะสลักของดี อำเภอมะนัง	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของ อำเภอมะนังและ ส่งเสริมรายได้	50,000.-	1 มี.ค 67	✓			80,000.-	
20.	โครงการงานกะเหรี่ยงคัฟ	ส่งเสริม ความสัมพันธ์ชาติ พันธุ์กะเหรี่ยง	10,000.-	10 มี.ค 67	✓			10,000.-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21.	โครงการควบคุมป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	ป้องกันและควบคุม ไฟฟ้าแก้ปัญหา หมอกควัน	20,000.-	15 มี.ค 67	✓			20,400.-	
22.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทา แม่ลอบ	ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วน ตำบลและพนักงาน จ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบล ทาแม่ลอบ	10,000.-	21 มี.ค 67	✓			10,550.-	